

PRIJAVNI OBRAZAC

1 OPĆI PODACI O PROJEKTU

Kod projekta	
Naziv projekta	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu
Kod poziva	IP.3.2.05 - inačica 2
Naziv poziva	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu
Naziv specifičnog cilja	Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana

2 PRIJAVITELJ

Opći podaci o prijavitelju

Naziv prijavitelja	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS
OIB/ID/MBO	42161312093
Vrsta naručitelja prema ZJN-u	Javni naručitelj
Vrsta pravnog subjekta	Ostala tijela javnog prava
PDV je povrativ na troškove prijavitelja koji nastaju u okviru projekta	Ne
Osnivač / Izvor financiranja / Vršitelj nadzora nad poslovanjem	Županija

Kontakt podaci

Ulica i kućni broj	Ulica 3 br.3
Općina/grad	Vela Luka
Poštanski broj	20270
Država	Hrvatska
Broj telefona	+385 20755100
Broj telefaksa	
E-pošta	pisarnica@kalos.hr
Internetna stranica	www.kalos.hr

Podaci o odgovornoj osobi

Ime i prezime	DAMIRA BOJIĆ
Funkcija	RAVNATELJICA
E-pošta	damira.bojic@kalos.hr
Broj telefona	+385 916031509
Broj telefaksa	

Podaci o stvarnim vlasnicima

Prijavitelj ima obvezu upisa u Registar stvarnih vlasnika?	Ne
--	----

Projektno iskustvo prijavitelja

Naziv projekta	Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma		
Rezultati projekta	- Rekonstruirano 3.090 m2 postojećeg objekta u lječilišni hotel kategorizacije 4 zvjezdice - Ostvarena ušteda od 83,37% u potrošnji primarne energije - Smanjena emisija CO2 za 88,87% - Izgrađeni novi popratni sadržaji: 2 vanjska bazena, restoran, caffe-bar, 2 tematska parka - Digitalizirano pružanje usluge - Očuvana postojeća radna mjesta i zaposlena/e 17 nova/e zaposlenika/ice - Implementiran sustav upravljanja okolišem prema standardu ISO 14001:2015 - Izgrađena 4 mjesta za punjenje električnih vozila Rezultat 9:		
Naziv programa pod kojim je proveden projekt	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.		
	Ukupna vrijednost projekta (€)	9.250.549,88	
	Sufinanciranje od strane prijavitelja (€)	7.908.985,58	
Izvori financiranja	Uz bespovratna sredstva, fnancijska konstrukcija zatvorit će se vlastitim sredstvima. U nastavku slijedi struktura izvora fnanciranja kojom će se zatvoriti fnancijska konstrukcija projekta čija je ukupna vrijednost bez PDV-a 9.138.698 EUR. Ukupna vrijednost projekta obuhvaća prihvatljive i neprihvatljive troškove u skladu s Uputama za prijavitelje, a koji su nužni za ostvarenje projekta te je povrativ PDV kao povrativ trošak oduzet od ukupne vrijednosti projekta. Bespovratna sredstva: 8.447.097,06 EUR, Vlastita sredstva: Kalos: 647.543,28 EUR, Vlastita sredstva: DNŽ: 44.057,55 EUR		
	Početak provedbe projekta	29.4.2022.	
	Završetak provedbe projekta	30.6.2025.	
Lokacija projekta	Vela Luka		

Ciljevi projekta

Opći cilj: Povećati atraktivnost turističke destinacije kroz prilagodbu Specijalne bolnice Kalos novim tržišnim zahtjevima
Specifični cilj: Povećati kvalitetu postojeće usluge koju pruža Specijalna bolnica Kalos kroz rekonstrukciju postojećeg objekta i izgradnju dodatnih sadržaja

Uloga u projektu

Prijavitelj

Status projekta

U tijeku

Kratak opis zaduženja

SB Kalos – Prijavitelj će zajedno s DNŽ – Partner povesti projekt „Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma“ te na taj način povećati kvalitetu postojeće usluge koju pruža SB Kalos. Navedeno će u konačnici utjecati i na povećanje atraktivnost turističke destinacije koja će sad u ponudi imati specijalnu bolnicu koja je prilagođena tržišnim zahtjevima te osim smještaja nudi i razne dodatne sadržaje.

3 PARTNERI

Sudjelovanje partnera na projektu

Sudjeluje li na projektu, uz prijavitelja, i projektni partner?

Da

Popis partnera

<i>R.br.</i>	<i>Naziv</i>	<i>Jedinstveni broj partnera</i>	<i>Vrsta pravnog subjekta</i>	<i>Općina/grad</i>
1.	Hrvatski Crveni križ - Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije	95769068506	Privatni neprofitni sektor	Dubrovnik
2.	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	32082115313	Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave	Dubrovnik

1. Hrvatski Crveni križ - Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije

ID broj partnera (OIB) 95769068506

Vrsta naručitelja prema ZJN-u Nije primjenjivo

<i>Vrsta pravnog subjekta</i>	Privatni neprofitni sektor
<i>PDV na troškove partnera koji nastaju u okviru projekta je povrativ kroz redovno poslovanje</i>	Ne
<i>Država</i>	Hrvatska
<i>Općina/Grad</i>	Dubrovnik
<i>Naselje</i>	Dubrovnik
<i>Poštanski broj</i>	20000
<i>Ulica i kućni broj</i>	Obala pape Ivana Pavla II. 61
<i>Partner ima obvezu upisa u Registar stvarnih vlasnika?</i>	Ne

2. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	
<i>ID broj partnera (OIB)</i>	32082115313
<i>Vrsta naručitelja prema ZIN-u</i>	Javni naručitelj
<i>Vrsta pravnog subjekta</i>	Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave
<i>Vrsta lokalne i područne (regionalne) samouprave</i>	Županija
<i>PDV na troškove partnera koji nastaju u okviru projekta je povrativ kroz redovno poslovanje</i>	Ne
<i>Država</i>	Hrvatska
<i>Općina/Grad</i>	Dubrovnik
<i>Naselje</i>	Dubrovnik
<i>Poštanski broj</i>	20000
<i>Ulica i kućni broj</i>	Pred Dvorom 1
<i>Partner ima obvezu upisa u Registar stvarnih vlasnika?</i>	Ne

4 SURADNICI

Sudjelovanje suradnika na projektu

Sudjeluje li na projektu, uz prijavitelja (i partnera), i projektni suradnik?

Ne

5 PROJEKT

Opći podaci o projektu

Sažetak projekta

Zgrada stacionara SB KALOS u sadašnjem stanju ne zadovoljava aktualne zahtjeve Tehnčkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada. Sukladno tome projektom se planira rekonstrukcija građevinske ovojnice na objektu Stacionara s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka, poboljšanja energetske učinkovitosti i poboljšanjem uvjeta boravka za korisnike i zaposlenike. Uz to, planira se uređenje zapuštenog vanjskog prostora kako bi se dobio ugodan i funkcionalan prostor. U sklopu projekta Crveni križ će provoditi radionice na temu "Aktivno starenje" na području 4 JLS na Korčuli i Pelješcu. Cilj projekta je povećati kvaliteta zdravstvenih usluga i aktivnost osoba treće životne dobi na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu.

Opis projekta

Osnovni cilj projekta je integralna energetska obnova zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, čime će se smanjiti energetske potrebe i toplinski gubici građevine, osigurati financijske uštede i poboljšati uvjeti rada u bolnici. - Na vanjskim pročeljima ugrađuje se toplinska ovojnica od 10 cm mineralne vune i ekstrudiranog polistirena (XPS) sa završnom silikatnom žbukom (ETICS fasada, detaljno prema projektu i uputstvima HUPFAS-a) Realizacijom predviđenih radova bitno će se poboljšati energetske karakteristike građevinskih elemenata ovojnice objekta. Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje nakon izvođenja radova iznositi će $Q_{H,nd} = 443.124,29$ [kWh/a], što predstavlja smanjenje potrebne toplinske energije za 452.670,66 kWh/a ili 50,53%. Godišnja primarna energije će nakon izvođenja radova iznositi $E_{prim} = 1.349.595,88$ [kWh/a], što predstavlja smanjenje primarne energije za 587.088,82 kWh/a ili 30,31%. Obavit će se i radovi unutarnjeg uređenja u vidu izmjene PVC podova, zamjene sobnih vrata, soboslikarskih radova i montaže unutarnjih sjenila s ciljem udobnijeg boravka korisnika. Također, planira se i uređenje vanjskog prostora koji je trenutno u zapuštenom stanju s ciljem ozelenjavanja i kreiranja šetnice i vanjske vježbaonice za korisnike Specijalne

bolnice za rehabilitaciju KALOS, ali i ukupnog stanovništva Vela Luke i susjednih općina s naglaskom na osobe s invaliditetom. Uredit će se postojeća vegetacija te odrediti mjere sanacije, uklanjanja ili presađnje. Park je iz sigurnosnih razloga i kontrole korištenja potrebno ograditi čvrstom ogradom, te mjestimično živicama u svrhu zaštite vizura i podizanja ambijentalnih kvaliteta.

Park će se organizirati na način da sadrži ugodne šetnice, primarne i sekundarne namjene, funkcionalnu mrežu šetnica za osnovnu, brzu kretanju kroz park koja povezuje izlaze prema glavnim korisnicima-ustanovama Kalos i umirovljeničkom domu, te mreža staza koja vodi posjetitelje u istraživanje parka, šetnju, te spaja sadržaje parka. Sadržavat će vježbalište sa spravama koje su prilagođene osobama s invaliditetom, te vježbalište kao plohu bez sprava za mogućnosti održavanja grupnih radionica, fizikalne terapije na otvorenom, satova yoge, pilatesa i slično.

Uz prostore vježbanja izgraditi će se senzorni vrt sa stazama za refleksologiju. Senzorni vrt u svojoj vegetacijskoj paleti trebao bi podržati programe ustanove Kalos koji koristi razna eterična ulja autohtonog mediteranskog bilja. Uz navedeni aktivni dio parka, osmišljen je i mirni dio, namijenjen boravku i odmoru u miru zelenila. Vegetacijska komponenta parka sastoji se od autohtonog bilja. Također, park će biti opremljen klupama i strukturama za odmor i boravak, fontane za piće, koševa za otpatke i ekološke rasvjete.

Park je osmišljen s ciljem da se dobije kvalitetna mreža komunikacija različitih namjera: kružna staza 250m¹, namijenjena rekreativnom trčanju, glavne šetačke staze, sporedne staze i staze za refleksologiju. Staze su izvedene od nabijene sipine, a staza za refleksologiju od kombiniranih materijala (oblutak, pijesak, drvo). Staze okružuju funkcionalno i ugodajno različite zone.

Senzorni vrt je zamišljen kao staza kroz nepravilne gredice zasađene ukrasnim biljem koje je vizualno, olfaktivno, taktilno i čujno zanimljivo. Gredice su izdvojene metalnim rubnjakom i bogato zasađene biljem. Senzorni vrt je ispresijecan stazama za refleks terapiju, uz koje ide rukohvat, te su planirane klupe za odmor i promatranje. U sredini senzornog vrta nalazi se travnata ploha.

Uz sam objekt lječilišta planira se izvedba terena za boćanje sa pripadajućom opremom, klupama za sjedenje.

Dvije plohe ispred objekta zamišljene su kao mirne zone za odmor. Oblikovane su kao tradicionalni maslinik s potezima ukrasnog grmlja. Postavljaju se drvene ležaljke.

Raspršeno preko cijelog parka planira se sadnja košćela koja će pružiti prijeko potrebnu hladovinu.

U sklopu radova na krajobraznom uređenju planirana je i izvedba sustava za automatsko navodnjavanje koja će biti spojena na spremnik oborinske vode.

Crveni križ će u sklopu projekta na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu održavati edukacije i radionice pod nazivom „Aktivno starenje“ na kojima će stručni medicinski tim lokalnom stanovništvu dati korisne zdravstvene savjete i preporuke. Održat će se

Predavanje Osnovni postupci pružanja prve pomoći u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Korčula čiji će djelatnici prezentirati osnovne postupke prve pomoći starijoj populaciji u Korčuli, Vela Luci i Orebiću. U Stonu će djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik provesti istu edukaciju.

U svrhu prevencije bolesti provest će se akcija mjerenja tlaka, šećera i kolesterola u krvi također u suradnji s GDCK Korčula i Dubrovnik koji će na javnim površinama sa većom frekvencijom ljudi odraditi tu akciju.

Edukacija /radionica s temom mentalnog zdravlja provodit će se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo.

Također, održat će se i edukacija/radionica s aktualnim temama vezanih za zdravlje-važnost fizičke aktivnosti, zdrava prehrana, prevencija raznih bolesti i sl. U sklopu predavanja o zdravoj prehrani angažirat će se catering sa zdravom hranom.

Sveukupno provest će se 16 edukativnih predavanja/radionica s ciljem da se starijim osobama (uključujući korisnike koji žive u samačkim staračkim kućanstvima i osobe niskog socio-ekonomskog statusa) omogućiti da sudjeluju u životu svoje društvene zajednice i dobrovoljno se uključe u aktivnosti koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima zajednice.

Podaci o lokaciji projekta

<i>Razina na kojoj se provodi projekt</i>	<i>Županija</i>	<i>Grad/općina</i>	<i>NUTS 2 regija</i>	<i>Indeks razvijenosti</i>	<i>Planirani postotak projekta proveden na odabranoj lokaciji</i>
Županija	Dubrovačko-neretvanska županija		Jadranska Hrvatska	105.303	100,00 %

Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost

Projektom će se doprinijeti povećanju kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu kroz ulaganja u infrastrukturu namijenjenu pružanju zdravstvene skrbi, ali i kroz izgradnju funkcionalnog vanjskog prostora za sport rekreaciju ukupnog stanovništva. Također, radionice Crvenog križa na temu aktivnog starenja doprinjet će strateškom cilju kroz preporuke za zdravu prehranu isticanje važnosti fizičkih aktivnosti. Ovim radionicama prvenstveno će se poboljšati zdravstvena usluga za stariju populaciju kroz preventivne radionice i zdravstvene preglede obavljene od stručnog medicinskog tima, ali i kroz inkluzivnost starije populacije organizacijom ovih radionica i izleta.

Projekt je usklađen s Planom razvoja Dubrovačko -neretvanske županije te doprinosi posebnom cilju 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga kroz mjeru 2.1.3. O snaživanje sustava socijalne uključenosti

Infrastrukturnim radovima energetske obnove zgrade stacionara također se doprinosi posebnom cilju 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice kroz mjeru 3.1.2. Unaprjeđenje energetske infrastrukture, povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te mjerom 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom radovima ozelenjavanja vanjskog prostora i korištenjem kišnice za njegovo navodnjavanje.

Socio-ekonomski okvir

Usuglašenost s EU i nacionalnim okvirima (relevantnim strateškim dokumentima)

Projekt je usklađen s NRS 2030 i to s prioritetnim područjima javnih politika za strateški cilj 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život” kroz infrastrukturne radove koje će poboljšati uvjete boravka korisnicima Specijalne bolnice KALOS, ali i omogućiti provođenje rehabilitacijskih vježbi za korisnike kao i lokalnom stanovništvu prostor koji će koristiti za rekreaciju. Dodatno, projekt je usklađen s prioritetnim područjem za Strateški cilj 12. „Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima” - "Razvoj pametnih i održivih otoka"

Projekt je usklađen i s Nacionalnim planom razvoja otoka 2021. - 2027.:

PRIORITET 1. KVALITETA ŽIVLJENJA I DOSTUPNOST JAVNIH USLUGA NA OTOCIMA

- Posebni cilj 1.1.: Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga stanovnicima otoka

PRIORITET 3. PAMETNO I ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTOČNIM RESURSIMA I OKOLIŠEM

- Posebni cilj 3.3.: Zaštita prirode i okoliša, smanjenje rizika te ublažavanje posljedica i jačanje otpornosti na klimatske promjene

- Posebni cilj 3.4.: Održivo korištenje i revitalizacija ukupnog otočnog prostora, kulturne baštine i otočnog identiteta.

Kroz navedene aktivnosti projekt doprinosi i sljedećim mjerama Teritorijalne strategije:

Mjera 4: Unaprjeđenje javno-društvene infrastrukture na otocima

Mjera 6: Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Identifikacija projekta

Opis trenutnog stanja

Kompleks Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Kalos" – Vela Luka, sastoji se od tri građevine, od kojih je samo zgrada Stacionara u funkciji. Ostale građevine (Zgrada „Stare bolnice“ i stara ambulanta) su u tolikoj mjeri dotrajali i devastirani da su trenutno van funkcije, te im je potrebna potpuna rekonstrukcija (predviđeno je rušenje objekta).

Za potrebe rekonstrukcije objekta Stacionara Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Kalos" – Vela Luka, na adresi 3. Ulica br. 3, Vela Luka, u cilju smanjenja toplinskih gubitaka i poboljšanja energetske učinkovitosti, izrađen je Glavni projekt energetske obnove.

Radovi uređenja vanjskog prostora SB Kalos obuhvaća površine 4.270m² bez većih razlika u visini terena. Teren blago pada u smjeru sjever jug. Najveća kota terena iznosi 5.71 m.n.v, a najniža 2.84 m.n.v. Rubno vrtom nalaze se jedanaest stabala čempresa piramidalne i horizontalne forme, grmovi oleandra i kanarske palme. Čempresi i palme zadržavaju se u novom projektu, dok su palme sve nastradale od nametnika palmine pipe te se uklanjaju njihovi ostaci. Sredinom obuhvata raspršeno su sadene masline, koje se također uklapaju u novo rješenje. Rubno se pojavljuju stabla smreke i cedra, koja se uklanjaju i mimoze koja se zadržava u novom konceptu. Parkom je provučena jedna poprečna staza, osim dvije obodno postavljene klupe, ne postoji oprema u parku.

Rasvjeta je postignuta obodno postavljenim kandelaberima koji su nedostatni. Navodnjavanje ne postoji.

Prikupljeni podaci obrađeni tabelarno uz terenske zabilješke na podlozi geodetske snimke poslužile su za izradu grafičkog prikaza rasporeda i sastava kultiviranih i samoniklih biljnih vrsta. Mjerenjem i zapažanjem registriralo se podatke o slijedećim karakteristikama: promjer debla na visini jednog metra (prsni promjer u cm) – biološka kvantitativna oznaka, mjerila se šumarskom promjerkom Haglōf – 127 cm, promjer

krošnje u cm – biološka kvantitativna oznaka - radni podatak za izačunavanje pokrovnosti mjerila se mjernom trakom, visina u m – biološka kvantitativna oznaka, mjerila se šumarskim laserskim daljinometrom Trupulse 200.

Zapažanjem i mjerenjem se vršila procjena boniteta prema skali kombiniranoj od bioloških oznaka vitalnosti i estetske valorizacije u rasponu skale od 0 – 5 na kojoj ocjena boniteta od 1 predstavlja najvrjednija stabla a ocjena 5 najmanje vrijedna stabla, dok je izdvojena je kategorija posebno vrijednih stabala pod oznakom 0.

Starije stanovništva, ali i ukupno otočno stanovništva jako je slabo informirano o važnosti preventivnih zdravstvenih pregleda i tjelesne aktivnosti.

Procjena budućih trendova

Predmet zahvata je rekonstrukcija građevinske ovojnice na objektu Stacionara Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Kalos" u Veloj Luci, s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka i poboljšanja energetske učinkovitosti.
Također će se navadenim i radovima unutarnjeg uređenja prostora poboljšati uvjeti boravka i liječenja pacijenata Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos i poboljšati radni uvjeti zaposlenika.

Park je osmišljen s ciljem da se dobije kvalitetna mreža komunikacija različitih namjera: kružna staza 250m¹, namjenjena rekreativnom trčanju, glavne šetačke staze, sporedne staze i staze za refleksologiju. Staze su izvedene od nabijene sipine, a staza za refleksologiju od kombiniranih materijala (oblutak, pijesak, drvo).
Staze okružuju funkcionalno i ugođajno različite zone:

- Rekreacija
- Senzorni vrt
- Zabava
- Maslinik

Realizacijom ovih radova korisnicima SB Kalos i ukupnom stanovništvu stavit će se na raspolaganje funkcionalna površina na otvorenom za sport i rekreaciju.

Uz realizaciju navedenih radova i provedbom edukacija i radionica "Aktivno starenje" ciljanim skupinama će se pružiti mogućnost za bolje informiranje, obavljanje besplatnih preventivnih pregleda i obavljanje tjelesnih aktivnosti, čime će se unaprijediti njihovo zdravstveno stanje.

Neizravni i mrežni učinci projekta

N/P

Krajnji korisnici

Korisnici specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos
Lokalno otočno stanovništvo
Starije stanovništvo s područja otoka Korčule i poluotoka Pelješca
Stanovništvo DNŽ
Zaposlenici SB Kalos

Ciljne skupine (skupine na koje projektne aktivnosti izravno utječu)

Korisnici specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos
Lokalno otočno stanovništvo
Starije stanovništvo s područja otoka Korčule i poluotoka Pelješca

Tehnička/tehnološka analiza

Lokacija i pristupačnost

Mjere za zaštitu sigurnosti i pristupačnost tijekom uporabe provjerene su bit će primjenjene u provedbi radova energetske obnove i uređenja vanjskog prostora SB Kalos.

Kratak opis postojećeg stanja

U prilogima dostavljamo glavne projekte za radove energetske obnove zgrade stacionara i uređenja vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos.

Građevinsko-arhitektonski koncept

U prilogima dostavljamo glavne projekte za radove energetske obnove zgrade stacionara i uređenja vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos.

Troškovi izgradnje i/ili opreme

Troškovnici i ponude za radove energetske obnove zgrade stacionara i uređenja vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos dostavljeni su u prilogima.

Površine i funkcije infrastrukture

U prilogima dostavljamo glavne projekte za radove energetske obnove zgrade stacionara i uređenja vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos.

Procjena utjecaja na okoliš

Nadležni UO DNŽ izdao je mišljenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaj na okoliš za radove u sklopu zahvata "Rekonstrukcija prenamjena i uređenje kompleksa specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma. Budući da je obujam radova u sklopu projekta "Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu" dosta manji od navedenih, a također se odnosi na radove energetske obnove i uređenja vanjskog prostora te se obavlja na istoj katastarskoj čestici (k.č.br. 2340), priloženo je spomenuto mišljenje UO kao dokaz da za predmetne radove nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaj na okoliš.

Za radove energetske obnove zgrade stacionara i uređenja vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos dostavljena su mišljenja UO DNŽ da se radovi mogu obavljati bez građevinske dozvole, prema glavnom projektu.

Održivost rezultata

Održivost rezultata nakon završetka projekta

Svi projektom predviđeni građevni materijali i sustavi se mogu rabiti za građenje samo ako je dokazana njihova uporabljivost (Certifikat sukladnosti, Izjava o sukladnosti) sukladno relevantnim Zakonima i Propisima. Na osnovi projektom predviđenih postavki predviđa se da će minimalna trajnost građevine koje su predmetom projekta uz redovito održavanje iznositi minimalno 50 godina. Predviđa se da se tijekom korištenja građevine, izvedene predviđenim materijalima uz adekvatno održavanje, neće ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije.

Svi radovi izvoditi će se u skladu s Projektom krajobraznoga uređenja i pridržavati se svih mjera, koje su propisane za Izvođače. Izvedeni radovi i ugrađeni materijali moraju odgovarati stavkama troškovnika. Izvješćem stručnih nadzora i energetskim pregledom i certifikatom potvrdit će se rezultati provedenih radova i uspješnost u postizanju ciljanih vrijednosti. Projektni partneri, nositelji infrastrukturnih radova obvezat će se na redovito održavanje građevina, a prijavitelj će u svrhu održavanja vanjske površine i vegetacije, nakon završenih radova, zaposliti dodatnog djelatnika na radno mjesto vrtlara radi održavanja vegetacije i ostalih komponenti projekta.

Sva sredstva potrebna za sufinanciranje i održavanje projektnih rezultata osigurat će se u proračunima prijavitelja i projektnih partnera.

SB Kalos i DNŽ će osigurati financijsku održivost u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti postupajući na sljedeći način:

- a) SB Kalos i DNŽ imaju stabilne i dostatne izvore financiranja kojima će osigurati funkcioniranje i održivost infrastrukture u budućnosti.
- b) Po završetku provedbe projekta SB Kalos će biti zadužen za upravljanje infrastrukturom koja je predmet projekta.
- c) SB Kalos zajedno sa DNŽ-om tijekom razdoblja od pet godina od dana završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a), po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava će osigurati održavanje infrastrukture i druge imovine nabavljene u sklopu energetske obnove i opremanja te uređenja vanjskog prostora SB KALOS, u skladu s uputama/preporukama proizvođača, održivost aktivnosti i rezultata kako bi se osiguralo ostvarenje ciljanih pokazatelja te da ne dođe do bitne izmjene projektnih rezultata uslijed promjene prirode vlasništva dijela infrastrukture ili prestanka obavljanja djelatnosti za koje su dodijeljena bespovratna sredstva.

Zajednica udruga društva Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije sukladno pravilniku i zakonu nabavit će hibridno vozilo za potrebe održavanja radionica i obavljanja svakodnevnih aktivnosti u svrhu poboljšanja zdravstvenih usluga na otocima tijekom i nakon provedbe projekta. Partner će osigurati sredstva za održavanje automobila prema uputama i preporukama proizvođača te će ga koristiti za ostvarivanje projektnih rezultata i ciljanih pokazatelja tijekom 5 godina od dana završnog plaćanja. Automobil nabavljen za potrebe provedbe aktivnosti „Aktivno starenje“ nakon završetka projekta koristit će se najmanje 5 godina u svrhu održavanja edukacija i radionica na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu s ciljem osiguravanja bolje kvalitete života lokalnog stanovništva. Provodit će se najmanje 4 edukacije, radionice i/ili akcije kontrole zdravlja godišnje na različitim lokacijama navedenog područja zbog važnosti osvještavanja građana o prevenciji bolesti, zdravoj prehrani, brizi o zdravlju, važnosti tjelesne aktivnosti, znanju prve pomoći, mentalnom zdravlju i sl. Nastojati će se obuhvatiti veći broj lokalnog stanovništva otoka i poluotoka koji će sudjelovati na zanimljivim predavanjima o aktualnim zdravstvenim temama kako bi osvijestili važnost zdravog življenja.

Financijska analiza

Pretpostavke financijske analize: valuta - cijene korištene u analizi; razdoblje financijske analize; procjena prihoda i rashoda; diskontna stopa

Projekt ne generira prihode jer se radovi odnose na dio zgrade koji se koristi za liječenje HZZO pacijenata.

Visina investicije: materijalni troškovi; nematerijalni troškovi (€)

N/P

Operativni prihodi i rashodi

N/P

Financijski povrat investicije (FNPV© i FRR©)

N/P

Financijski povrat kapitala

N/P

Financijska održivost

Sva sredstva potrebna za sufinanciranje i održavanje projektnih rezultata osigurat će se u proračunima prijavitelja i projektnih partnera.

Izvori financiranja

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

Metodologija uspostave projektnog tima

Prijedlog organizacijske strukture: definiranje uloga i odnosa korisnika (prijavitelja, partnera i suradnika); definiranje potrebnih kapaciteta korisnika (prijavitelja i partnera)

Projektni tim za provedbu ovog projekta uspostavljen je u skladu s pravilima provedbe projekta reguliranim Općim i Posebnim uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a posebice obveza Prijavitelja u segmentu javne nabave, izvještavanja i vidljivosti.

Definicija uloga u timu / Raspodjela odgovornosti za upravljanje projektom uz povezivanje s predloženim aktivnostima projekta

Projektni tim čine tri zaposlenika Specijalne bolnice KALOS:

- Voditelj projekta koji će biti zadužen/a za cjelokupnu koordinaciju projektnih aktivnosti i projektnog tima te odgovoran/na je za izvještavanje i komunikaciju s UT, PT1 i PT2, vrši zadnju kontrolu troškovnika i tehničkih specifikacija, kontrolira provođenje svih javnih nabava u projektu te nadzire plaćanja. Zadužen/a je za sva pravovremena plaćanja u projektu, praćenje novčanog tijeka i pripremu financijskog dijela zahtjeva za nadoknadom sredstava te za čuvanje cjelokupne financijske dokumentacije vezano uz projekt te za aktivnosti vezane uz promidžbu i vidljivost projekta.

- Pomoćnik/ca voditelja/ice projekta zadužen/a je za cjelokupnu projektну logistiku, pomaže voditelju/ci projekta i vanjskom stručnjaku za javne nabave i vođenje projekta u pripremi dokumentacije za javnu nabavu, svih ZNS-ova i organizaciji aktivnosti u projektu. Brine i čuva svu projektну dokumentaciju za koju je zadužena Specijalna bolnica za medicinski rehabilitaciju KALOS.

- Radnik na projektu - član tehničkog osoblja koji će biti uključen u komunikaciju s vanjskim stručnjakom za postupke javne nabave i izvođačima infrastrukturnih radova .

- Specijalna bolnica KALOS ugovorit će i vanjskog stručnjaka za usluge savjetovanja u provedbi postupka javne nabave u okviru projekta te za upravljanje projektom.

Dubrovačko-neretvanska županija imat će jednog člana projektnog tima koji bi bio zadužen za provedbu njihovih projektnih aktivnosti, komunikaciju s vanjskim stručnjacima i prijaviteljem . DNŽ će angažirati vanjskog stručnjaka za provođenje stručnog nadzora radova uređenja vanjskog prostora.

Hrvatski Crveni križ Zajednica udruga društva Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije imat će jednog člana projektnog tima koji će koordinirati i sudjelovati u predviđenim projektnim aktivnostima i komunicirati s prijaviteljem i projektnim partnerom. Partner će ugovoriti vanjskog stručnjaka za organizaciju planiranih radionica i edukacija te jednodnevni izlet za korisnike i timom Crvenog križa.

Opis potrebnih kvalifikacija / radnog iskustva / kompetencija za pojedino radno mjesto / ulogu u timu

Članovi tima su odabrani na temelju:

- potrebnih kompetencija za provedbu projektnih aktivnosti;
- iskustva u vođenju EU projekata;
- iskustva u izvještavanjima i financijskom praćenju projekata;
- stečenom znanju i dosadašnjem poslovnom iskustvu.

Zadaci projektnog tima bit će usmjereni na provođenje aktivnosti projekta prema planu, u zadanom vremenskom okviru i s točno određenim i raspoloživim financijskim sredstvima. Također, tim će osigurati provođenje horizontalnih aktivnosti i aktivnosti informiranja i vidljivosti budući da se Projekt provodi prema zadanim pravilima i procedurama uključujući i pravila za provedbu postupaka nabave za JN kako je navedeno u Uputama za prijavitelje i njima pripadajućim dokumentima.

Prijavitelj će u svrhu osiguranja maksimalne kvalitete provedbe projekta i mitigacije rizika od pogrešaka i nepravilnosti u provedbi koristiti usluge vanjskog stručnjaka.

Način praćenja i vrednovanja rezultata

Način praćenja i vrednovanja rezultata projekta i njegovog utjecaja na ispunjavanje ciljeva poziva

Provedba projekta pratit će se na 2 načina:

- kroz praćenje provedbe Plana aktivnosti s ciljem osiguravanja redovite, efikasne i pravovremene provedbe i eventualne prilagodbe stvarnom stanju u poduzeću, kao i
- kroz samostalno vrednovanje/samoevaluaciju provedbe projekta na njegovom završetku i nakon 5 godina od godine završetka projekta.

Za provedbu ovoga projekta odgovoran je projektni tim koji će koordinirati svim aktivnostima u projektu čija je svrha ostvarenje svih rezultata, pokazatelja, ciljeva i konačno same vizije poduzeća. Voditelj projekta je odgovoran za redovno izvještavanje o provedbi projekta i uspješnosti zadanih ciljeva. Na redovitim sastancima projektnog tima, po potrebi će se revidirati prvotni Plan aktivnosti u kojem su identificirani zadaci i rokovi za provedbu konkretnih zadataka, koji predstavljaju nužne korake za postizanje ciljeva projekta.

U projektu su jasno postavljeni ciljevi, rezultati i pokazatelji temeljem kojih će se i vršiti vrednovanje projekta.

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Projektni tim za provedbu ovog projekta uspostavljen je u skladu s pravilima provedbe projekta reguliranim Općim i Posebnim uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a posebice obveza Prijavitelja u segmentu javne nabave, izvještavanja i vidljivosti. Projektni tim čine tri zaposlenika Specijalne bolnice KALOS:

- Voditelj projekta koji će biti zadužen/a za cjelokupnu koordinaciju projektnih aktivnosti i projektnog tima te odgovoran/na je za izvještavanje i komunikaciju s UT, PT1 i PT2, vrši zadnju kontrolu troškovnika i tehničkih specifikacija, kontrolira provođenje svih javnih nabava u projektu te nadzire plaćanja. Zadužen/a je za sva pravovremena plaćanja u projektu, praćenje novčanog tijeka i pripremu financijskog dijela zahtjeva za nadoknadom sredstava te za čuvanje cjelokupne financijske dokumentacije vezano uz projekt te za aktivnosti vezane uz promidžbu i vidljivost projekta.

- Pomoćnik/ca voditelja/ice projekta zadužen/a je za cjelokupnu projektnu logistiku, pomaže voditelju/ci projekta i vanjskom stručnjaku za javne nabave u pripremi dokumentacije za javnu nabavu, svih ZNS-ova i organizaciji aktivnosti u projektu. Brine i čuva svu projektnu dokumentaciju za koju je zadužena Regionalna agencija DUNEA.

- Radnik na projektu - član tehničkog osoblja koji će biti uključen u komunikaciju s vanjskim stručnjakom za postupke javne nabave i izvođačima infrastrukturnih radova .

- Specijalna bolnica KALOS ugovorit će i vanjskog stručnjaka za usluge savjetovanja u provedbi postupka javne nabave u okviru projekta te za upravljanje projektom.

Dubrovačko-neretvanska županija imat će jednog člana projektog tima koji bi bio zadužen za provedbu njihovih projektnih aktivnosti, komunikaciju s vanjskim stručnjacima i prijaviteljem (60% 24 mjeseca). DNŽ će angažirati vanjskog stručnjaka za provođenje stručnog nadzora radova uređenja vanjskog prostora.

Hrvatski Crveni križ Zajednica udruga društva Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije imat će jednog člana projektnog tima koji će koordinirati i sudjelovati u predviđenim projektnim aktivnostima i komunicirati s prijaviteljem i projektnim partnerom . Partner će ugovoriti vanjskog stručnjaka za organizaciju planiranih radionica i edukacija te jednodnevni izlet za korisnike i timom Crvenog križa.

Članovi tima su odabrani na temelju:

- potrebnih kompetencija za provedbu projektnih aktivnosti;
- iskustva u vođenju EU projekata;
- iskustva u izvještavanjima i financijskom praćenju projekata;
- stečenom znanju i dosadašnjem poslovnom iskustvu.

Zadaci projektnog tima bit će usmjereni na provođenje aktivnosti projekta prema planu, u zadanom vremenskom okviru i s točno određenim i raspoloživim financijskim sredstvima. Također, tim će osigurati provođenje horizontalnih aktivnosti i aktivnosti informiranja i vidljivosti budući da se Projekt provodi prema zadanim pravilima i procedurama uključujući i pravila za provedbu postupaka nabave za JN kako je navedeno u Uputama za prijavitelje i njima pripadajućim dokumentima.

Prijavitelj će u svrhu osiguranja maksimalne kvalitete provedbe projekta i mitigacije rizika od pogrešaka i nepravilnosti u provedbi koristiti usluge vanjskog stručnjaka.

6 AKTIVNOSTI

Aktivnosti projekta

Datum početka provedbe (ako je poznat datum početka provedbe)

Trajanje provedbe (mjeseci)

24

<i>R.br.</i>	<i>Naziv</i>	<i>Početak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)</i>	<i>Završetak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)</i>
1	Energetska obnova i unutarnje uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS	6	24
2	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	1	24
3	Uređenje vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS	6	24
4	Edukacije i radionice "Aktivno starenje"	1	24
5	Upravljanje projektom	1	24
6	Promidžba i vidljivost	1	24

Podaci o aktivnosti projekta

<i>Energetska obnova i unutarnje uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	6
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	24

<i>Opis aktivnosti</i>	Aktivnost provodi KALOS, a odnosi se na infrastrukturne radove energetske obnove i unutarnjeg uređenja te uslugu stručnog i projektantskog nadzora te koordinatora zaštite na radu. 1.R1: Energetska obnova zgrade stacionara (7.905,07 m2) 2.R2: Smanjenje potrebne toplinske energije za 452.670,66 kWh/a ili 50,53% I smanjenje primarne energije za 587.088,82 kWh/a ili 30,31%. 3.R3: zamjena sobnih vrata zgrade stacionara prema naknadno utvrđenim specifikacijama a poštujući postojeće pravilnike. 4.R4: Oličeni zidova perivom bojom i sanacija zidova, špaleta i nadvoja iznad vrata, nakon postavljanja vrata, sistemom suhe gradnje. 5.R5: Zamjena i sanacija PVC podova 6.R6: Izrada i montaža unutarnjih screen panel zavjesa po mjer. 7.R7: Izvješće nadzornog inženjera za stručni nadzor 8.R8: Izvješće projektantskog nadzora 9.R9: Ugovor i imenovanje koordinatora zaštite na radu
------------------------	--

<i>Izrada projektno-tehničke dokumentacije</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	1
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	24
<i>Opis aktivnosti</i>	Aktivnost se odnosi na izradu glavnih projekata energetske obnove i uređenja vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS te izrade energetskeg pregleda i certifikata nakon obnove. Za izradu projektne dokumentacije ugovorit će se vanjski stručnjak. Rezultati aktivnosti: 1.R1: Glavni projekt energetske obnove zgrade Stacionara - IZRAĐEN (KALOS) 2.R2: Glavni projekt uređenja vanjskog prostora Specijalne bolnice Kalos .- IZRAĐEN (DNŽ) 3.R3: Energetski certifikat (KALOS)

<i>Uređenje vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	6
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	24

<i>Opis aktivnosti</i>	Aktivnost provodi projektni partner Dubrovačko-neretvanska županija , a obuhvaća radove uređenja zapuštenog prostora koji će se preurediti u funkcionalni park uređen autohtonim biljem i opremljen šetnicom, vježbalištem za osobe s invaliditetom te bočalištem. Također, aktivnost obuhvaća uslugu stručnog nadzora radova. Rezultati aktivnosti: 1.R1: 4.270 m² funkcionalnog vanjskog prostora Izvršće nadzornog inženjera
------------------------	--

<i>Edukacije i radionice "Aktivno starenje"</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	1
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	24
<i>Opis aktivnosti</i>	Aktivnost provodi projektni partner Hrvatski Crveni križ Zajednica udruga društva Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije, a obuhvaća provedbu 4 radionice/edukacije: - Osnovni postupci pružanja prve pomoći, - Akcija mjerenja tlaka, šećera i kolesterola u krvi - Edukacija /radionica s temom mentalnog zdravlja - Edukacija/radionica s aktualnim temama vezanih za zdravlje-važnost fizičke aktivnosti, zdrava prehrana. Aktivnosti će se provoditi na lokacijama Vela Luka, Korčula, Orebić i Ston. Za potrebe provedbe radionica udruga će nabaviti hibridno vozilo te laptop i opremu za provođenje aktivnosti. Angažirat će se stručnjaci iz područja opće medicine, psihologije, nutricionizma i sl. koji će provoditi radionice na temu tjelesnog i mentalnog zdravlja starijih osoba i osoba s invaliditetom te prehranom. Aktivnosti CK doprinijet će svrsi poziva kroz povećanje zdravstvene usluge na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu koje će ostvariti provedbom 16 navedenih projektnih radionica ali i provedbom ostalih redovnih aktivnosti iz područja zdravstva i skrbi za starije koje će nastaviti provoditi nakon završetka provedbe projekta, a za čije obavljanje im je potreban automobil.. Nabavit će se hibridno vozilo zbog znatno manje emisije štetnih plinova koji onečišćuju zrak. Kroz projekt će CK ostvariti suradnju sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju KALOS te će na novouređenom vanjskom prostoru Crveni križ kroz projekt održati dio planiranih radionica u koje će se uključiti korisnici KALOS-a. Surasnja kroz slične radionice planira se i nakon završetka provedbe projekta. Za tim Crvenog križa i korisnike njihovih usluga planiran je jednodnevni izlet u dolinu Neretve-vožnja lađe, obilazak muzeja u Metkoviću kako bi se što više doprinjelo uključivanju ranjivih društvenih skupina (osobe treće dobi) u društveni život zajednice kao doprinosu prevenciji socijalne izolacije Rezultati aktivnosti: 1.R1: provedeno 16 radionica/edukacija na 4 lokacije 2.R2: Nabavljen hibridni automobil R2: Jednodnevni izlet

<i>Upravljanje projektom</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	1
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	24
<i>Opis aktivnosti</i>	Cilj aktivnosti je osigurati učinkovito administrativno i financijsko upravljanje projektom, a podijeljena je u sljedeće aktivnosti: - Administracija i tehnička koordinacija – projektno izvještavanje; priprema izvještaja i komunikacija prema Upravljačkom tijelu i Posredničkom tijelu razine 2; - Upravljanje projektnim aktivnostima - održavanje redovitih projektnih sastanaka i planiranje, praćenje i kontrola svih aktivnosti koje su potrebne kako bi se postigli ciljevi projekta. Izrada detaljnog plana s alatima za praćenje, komunikaciju i planiranje, praćenje napretka i identifikaciju eventualnih kašnjenja ili problematičnih područja; - Financijsko upravljanje i izvještavanje – u skladu s obvezama definiranim u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava - uključuje aktivnosti praćenja projektnih troškova / izdataka, kontrolu troškova projekta i praćenje tijeka sredstava i troškova tijekom cijelog trajanja projekta; - Izrada dokumentacije za javnu nabavu pružanja usluga i provedba postupaka nabave. Odgovornost za ovu aktivnost snosi projektni tim Prijavitelja i partnera u skladu sa zaduženjima kao i angažman vanjskog stručnjaka za javnu nabavu i upravljanje projektom. Rezultati aktivnosti: 1.R1: Izrađena projektna dokumentacija: zapisnici sa održanih sastanaka, dokumentacija o provedenim postupcima nabave, evidencije o plaćanjima, projektni plan nabave, zahtjevi za nadoknadom sredstava, završno izvješće. R2: Uspješno završena provedba projekta u skladu sa svim odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i u planiranom razdoblju provedbe projekta

<i>Promidžba i vidljivost</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	1
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	24

<i>Opis aktivnosti</i>	Cilj aktivnosti je osigurati vidljivost projekta te promidžba ostvarenih rezultata projekta. Provest će se prikladne aktivnosti vezane uz informiranje i vidljivost, sukladno sadržaju projekta. Sve aktivnosti koje slijede u nastavku, korisnik će tijekom provedbe dokumentirati te po potrebi navoditi u projektnim izvješćima, a iste će sadržavati sve tražene vizualne/grafičke i/ili tekstualne elemente, sukladno Uputama za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj. Odgovornost za provedbu aktivnosti snosi prijavitelj Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS. Rezultati aktivnosti: 1.R1: Tiskani mediji 2X 1 stranica u lokalnom/regionalnom tiskanom mediju 2.R2: 6 objava lokalnog portala 3.R3: 4 radio najave radionica 4.R4: završna konferencija s uključenim cateringom, ozvučenjem i moderatorom 5.R5: Privremena ploča 6.R6: Trajna ploča R7: Promotivni materijal
------------------------	--

7 POKAZATELJI I REZULTATI

Rezultat

Energetska obnova i unutarnje uređenje zgrade stacionara SB Kalos, uređenje vanjskog prostora i organizacija edukacija i radionica "Aktivno starenje"						
Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:						
Kod pokazatelja	Naziv pokazatelja	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Doprinos	Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Učestalost izvješćivanja
RCR26	Godišnja potrošnja primarne energije (od čega: stambeni objekti, javne zgrade, poduzeća, drugo)(MWh)	1.936.648,70	1.349.595,88	(587.052,82)	Završetak provedbe	Na određeni rok

<i>Obrazloženje postignuća pokazatelja</i>		Realizacijom predviđenih radova energetske obnove godišnja primarna energije će nakon izvođenja radova iznositi $E_{prim} = 1.349.595,88$ [kWh/a], što predstavlja smanjenje primarne energije za 587.052,82 kWh/a ili 30,31%. Rezultati će se potvrditi energetskim pregledom i certifikatom te izvješćem nadzornog inženjera.				
RSR 5.2.1	Stanovništvo koje ima pristup novoj ili poboljšanoj socijalnoj infrastrukturi (Osobe)	0,00	4.020,00	4.020,00	Završetak provedbe	Na određeni rok
<i>Obrazloženje postignuća pokazatelja</i>		Vanjska površina koja se planira urediti ovim projektom bila je zapuštena i nefunkcionalna. Uređenjem vanjskog prostora stvorit će se funkcionalna cjelina koja će nuditi brojne aktivnosti ukupnom stanovništvu Općine Vela Luka.				
RCO19	Javne zgrade s poboljšanim energetskim svojstvima (četvorni metri)	0,00	4.428,58	4.428,58	Završetak provedbe	Na određeni rok
<i>Obrazloženje postignuća pokazatelja</i>		Realizacijom predviđenih radova energetske obnove bitno će se poboljšati energetske karakteristike građevinskih elemenata ovojnice Zgrade stacionara Specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju KALOS. Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje nakon izvođenja radova iznositi će $Q_{H,nd} = 443.124,29$ [kWh/a], što predstavlja smanjenje potrebne toplinske energije za 452.670,66 kWh/a ili 50,53%. Godišnja primarna energije će nakon izvođenja radova iznositi $E_{prim} = 1.349.595,88$ [kWh/a], što predstavlja smanjenje primarne energije za 587.088,82 kWh/a ili 30,31%.				
RSO5.2.1	Stvoreni ili regenerirani prostori na otocima (kvadratni metri)	0,00	11.940,07	11.940,07	Završetak provedbe	Na određeni rok
<i>Obrazloženje postignuća pokazatelja</i>		Izvođenjem unutarnjih i vanjskih infrastrukturnih radova poboljšati će se uvjeti boravka korisnika SB KALOS te će zapušteni vanjski prostor, osim korisnicima KALOS-a, biti dostupan lokalnom otočnom stanovništvu koji će imati na raspolaganju park koji sadrži mjesto za ugodne šetnje senzornim vrtom te rekreaciju i zabavu koristeći teretanu na otvorenom i teren za boćalište. Rezultati će se potvrditi izvješćem nadzornog inženjera.				
RCO26	Zelena infrastruktura izgrađena ili poboljšana za prilagodbu klimatskim promjenama (Hektari)	0,00	0,40	0,40	Završetak provedbe	Na određeni rok
<i>Obrazloženje postignuća pokazatelja</i>		Projektom uređenja vanjskog prostora sanirat će se i nadograditi vanjska vegetacija kako bi se dobio ugodan prostor prilagođen lokaciji. Uklonit će se ostatci palmi nastradalih od nametnika palmine pipe i stabla smreke i cedra. Sukladno projektu i troškovniku, stabla masline će se presaditi te će se zasaditi dodatna autohtone biljke.				

RSR 5.2.2	Stanovništvo koje ima pristup novoj ili poboljšanoj zelenoj infrastrukturi na otocima (Osobe)	0,00	4.020,00	4.020,00	Završetak provedbe	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Uređenjem vanjskog prosotra provesti će se krajobrazni radovi kojima će se ukloniti zaražena stabla palme te će se zasaditi nove, autohtone biljke i planski osmisliti održivi zeleni prostor temeljen na prirodi, a kojim će se doprinijeti očuvanju, poboljšanju i obnavljanju prirodnih funkcija i procesa radi postizanja ekoloških i društvenih koristi održivog razvoja. Prostor će biti dostupan ukupnom stanovništvu Općine Vela Luka.				

Povezane aktivnosti:	
2	Energetska obnova i unutarnje uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS
1	Uređenje vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS

8 PRORAČUN

Primjenjiva fiksna stopa

Nema fiksne stope

Naziv fiksne stope	1. vrsta - Kategorije troškova na osnovu kojih se primjenjuje fiksna stopa	2. vrsta - Kategorije troškova izračunate primjenom fiksne stope	3. vrsta - Kategorije troškova na koje se stopa ne primjenjuje i ne računaju se primjenom fiksne stope	Ukupni troškovi izuzev kategorija troškova izračunate primjenom fiksne stope	Primjenjiva fiksna stopa
Nema fiksne stope					0,00%

Standardne veličine jediničnih troškova

Primjenjivost standardne veličine jediničnog troška

Da

Troškovi osoblja na temelju troška sata rada koji se računa prema propisanoj metodologiji.

Naziv stavke troška	Iznos po jedinici	Definicija jedinice
---------------------	-------------------	---------------------

Trošak osoblja - Koordinator aktivnosti (DNŽ)	13,47	satnica
Trošak osoblja - Koordinator aktivnosti (Crveni kr	9,95	satnica
Trošak osoblja - Pomoćnik voditelja projekta (KALO	13,02	satnica
Trošak osoblja - Radnik na projektu (KALOS)	13,72	satnica
Trošak osoblja - Voditelj projekta (KALOS)	18,79	satnica

Paušalni iznos

Primjenjivost paušalnog iznosa na troškove projekta

Ne

Aktivnost proračuna

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------

1. Energetska obnova i unutarne uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS

	Stvarni trošak	Izvedba radova energetske obnove i unutarnjeg uređenja zgrade SB Kalos	1,00	1.185.718,82	1.185.718,82	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak se odnosi na vanjskog stručnjaka koji će obaviti radove energetske obnove i unutarnjeg uređenja zgrade stacionara Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.						
	Stvarni trošak	Stručni nadzor radova	1,00	33.178,01	33.178,01	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------

Opis troška		Trošak se odnosi na vanjskog stručnjaka koji će obavljati stručni nadzor radova energetske obnove i unutarnjeg uređenja zgrade stacionara Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.						
	Stvarni trošak	Projektantski nadzor radova	1,00	16.589,00	16.589,00	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak se odnosi na vanjskog stručnjaka koji će obavljati projektantski nadzor radova energetske obnove i unutarnjeg uređenja zgrade stacionara Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.						
	Stvarni trošak	Koordinator ZNR	1,00	11.059,34	11.059,34	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak se odnosi na vanjskog stručnjaka koji će biti koordinatora zaštite na radu prilikom izvođenja radova energetske obnove i unutarnjeg uređenja zgrade stacionara Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.						
Aktivnost				1.246.545,17				
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)				0,00				
Ukupno aktivnost				1.246.545,17				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------

2. Izrada projektno-tehničke dokumentacije

	Stvarni trošak	Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade SB Kalos	1,00	12.500,00	12.500,00	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak uključuje angažman vanjskih stručnjaka za izradu glavnog projekta energetske obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.						
	Stvarni trošak	Izrada glavnog projekta uređenja vanjskog prostora SP Kalos	1,00	28.750,00	28.750,00	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak uključuje angažman vanjskih stručnjaka za izradu glavnog projekta uređenja vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.						
	Stvarni trošak	Izrada energetskog pregleda i certifikata nakon obnove	1,00	2.250,00	2.250,00	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak uključuje angažman vanjskih stručnjaka za obavljanje energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata nakon obnove zgrade stacionara Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.						
Aktivnost				43.500,00				
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)				0,00				
Ukupno aktivnost				43.500,00				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------

3. Uređenje vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS

	Stvarni trošak	Izvedba radova uređenja vanjskog prostora	1,00	186.900,63	186.900,63	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak se odnosi na vanjskog stručnjaka koji će obaviti radove uređenja vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.						
	Stvarni trošak	Strčni nadzor radova uređenja vanjskog prostor	1,00	9.375,00	9.375,00	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak se odnosi na vanjskog stručnjaka koji će obaviti stručni nadzor radova uređenja vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.						
Aktivnost				196.275,63				
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)				0,00				
Ukupno aktivnost				196.275,63				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------

4. Edukacije i radionice "Aktivno starenje"

	Stvarni trošak	Trošak vanjskog stručnjaka za organizaciju provedbe 16 radionica na 4	1,00	14.959,06	14.959,06	Hrvatski Crveni križ - Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak vanjskog stručnjaka za organizaciju provedbe 16 radionica na 4 lokacije unutar DNŽ i jednodnevnog izleta za tim Crvenog križa i korisnike njihovih usluga.						
	Stvarni trošak	Hibridno vozilo	1,00	28.899,98	28.899,98	Hrvatski Crveni križ - Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak nabave hibridnog vozila za provedbu radionica i edukacija te ostali aktivnosti s ciljem poboljšanja zdravstvene usluge tijekom i nakon završetka trajanja projekta.						
	Stvarni trošak	Laptop	1,00	589,00	589,00	Hrvatski Crveni križ - Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak nabave laptopa za potrebe organizacije edukacija i radionica.						

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------

	Stvarni trošak	Sitni inventar za provedbu zdravstvenih aktivnosti u sklopu readionica	1,00	1.127,55	1.127,55	Hrvatski Crveni križ - Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Nabava tematske opreme za provedbu zdravstvenih aktivnosti u sklopu readionica/edukacija (test trakice za mjerenje razine glukoze u krvi, tlakomjer, silikonski obložene lancete, test trakice za mjerenje kolesterola u krvi, uređaj za mjerenje kolesterola, triglicerida i mliječne kiseline u krvi).						
		Aktivnost		45.575,59				
		Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)		0,00				
		Ukupno aktivnost		45.575,59				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------

5. Upravljanje projektom

	Standardna veličina jediničnog troška	Trošak osoblja - Voditelj projekta (KALOS)	4008,00	18,79	75.310,32	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Definicija jedinice		satnica						
Opis troška		Trošak plaće voditelja projekta tijekom trajanja projekta (24 mjeseca). Zaposlenik Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.						
	Standardna veličina jediničnog troška	Trošak osoblja - Pomoćnik voditelja projekta (KALO)	4008,00	13,02	52.184,16	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Definicija jedinice		satnica						
Opis troška		Trošak plaće pomoćnika voditelja projekta tijekom trajanja projekta (24 mjeseca). Zaposlenik Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.						
	Standardna veličina jediničnog troška	Trošak osoblja - Radnik na projektu (KALOS)	4008,00	13,72	54.989,76	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Definicija jedinice		satnica						
Opis troška		Trošak plaće radnika na projektu tijekom trajanja projekta (24 mjeseca). Zaposlenik Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.						
	Standardna veličina jediničnog troška	Trošak osoblja - Koordinator aktivnosti (DNŽ)	2592,00	13,47	34.914,24	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	Bespovratna sredstva	

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------

Definicija jedinice		satnica						
Opis troška		Trošak plaće člana projektnog tima iz Dubrovačko-neretvanske županije koji će voditi provedbu planiranih aktivnosti i surađivati s prijaviteljem, projektnim partnerom i vanjskim stručnjacima.						
	Standardna veličina jediničnog troška	Trošak osoblja - Koordinator aktivnosti (Crveni kr	3000,00	9,95	29.850,00	Hrvatski Crveni križ - Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije	Bespovratna sredstva	
Definicija jedinice		satnica						
Opis troška		Trošak plaće člana projektnog tima iz Zajednice udruga Društvo Crvenog križa DNŽ koji će voditi provedbu planiranih aktivnosti i surađivati s prijaviteljem, projektnim partnerom i vanjskim stručnjacima.						
	Stvarni trošak	Vanjski stručnja za vođenje projekta	1,00	22.500,00	22.500,00	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak vanjskog stručnjaka za usluge savjetovanja u vođenju projekta.						
	Stvarni trošak	Vanjski stručnjak za javnu nabavu (KALOS)	1,00	10.000,00	10.000,00	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak vanjskog stručnjaka za usluge savjetovanja u postupcima javne nabave.						
Aktivnost				279.748,48				
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)				0,00				
Ukupno aktivnost				279.748,48				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------

6. Promidžba i vidljivost

	Stvarni trošak	Tiskani mediji 2X 1 stranica u lokalnom/regionalnom tiskanom mediju -	1,00	1.073,05	1.073,05	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak objave 2 x jedna stanica u regionalnom tiskanom mediju.						
	Stvarni trošak	6 objava lokalnog portala	1,00	668,93	668,93	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak 6 objava o projektnim aktivnostima na lokalnom web portalu.						
	Stvarni trošak	4 x 2 radio najave radionica 240,00 EUR	1,00	136,14	136,14	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak 8 emitiranja najava radionica "Aktivno starenje na lokalnom radiju.						
	Stvarni trošak	Završna konferencija s uključenim cateringom, ozvučenjem i moderatorom	1,00	3.250,00	3.250,00	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak organizacije završne konferencija s uključenim cateringom, ozvučenjem i moderatorom koju KALOS planira održati nakon završetka raova.						

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------

	Stvarni trošak	Promotivni materijal	1,00	1.937,50	1.937,50	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak izrade promo materijala; Notes A5, kemijska olovka, staklena boca 470ml., lepeza ručna, vrećica platnena, privjesak antistres optica.						
	Stvarni trošak	Privremena ploča	1,00	68,75	68,75	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak izrade privremene ploče za radove 70x100cm.						
	Stvarni trošak	Trajna ploča	1,00	50,00	50,00	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Trošak izrade privremene ploče za radove 60x50cmcm.						
Aktivnost				7.184,37				
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)				0,00				
Ukupno aktivnost				7.184,37				

Fiksna stopa

Naziv	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Kategorija financiranja za fiksnu stopu	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja

9 SAŽETAK PRORAČUNA

Ukupna vrijednost projekta (€)

Ukupna vrijednost projekta	1.818.829,24
Ukupni prihvatljivi troškovi	1.818.829,24
Ukupni neprihvatljivi troškovi	0,00
Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva	0,00
Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva	0,00

Izvori financiranja

Kategorija financiranja/ Nositelj troška		Ukupni prihvatljivi troškovi	Intenzitet potpore	Bespovratna sredstva	Sredstva korisnika
Bespovratna sredstva					
	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	259.939,87 €	84,9999964%	220.948,88 €	38.990,99 €
	Hrvatski Crveni križ - Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije	75.425,59 €	84,9999981%	64.111,75 €	11.313,84 €
	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	1.483.463,78 €	84,9999998%	1.260.944,21 €	222.519,57 €
	Ukupno (Bespovratna sredstva)	1.818.829,24 €	84,9999993%	1.546.004,84 €	272.824,40 €
UKUPNO		1.818.829,24 €	84,9999993%	1.546.004,84 €	272.824,40 €

Procijenjeni neto prihod (€)

Metoda procjene neto prihoda

Projekt ne generira prihod ili generirani prihod nije relevantan

10 HORIZONTALNA NAČELA

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije

Promicanje ravnopravnosti spolova

Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko neretvanske županije održat će se edukacija za zaposlenike DNŽ o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji.

Promicanje načela nediskriminacije

Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

izbjegavat će se održavanje sastanaka i projektnih aktivnosti za ciljne skupine za vrijeme vjerskih praznika bilo koje vjerske manjine.

Dodatne aktivnosti

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

N/P

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Pristupačnost infrastrukturi/javnom prijevozu itd.

Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Vanjski prostor i dio sprava na vanjskom vježbalištu uredit će se na način da će biti pristupačan korisnicima invalidskih kolica.

Informacijsko-komunikacijska pristupačnost

Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Prilikom provedbe aktivnosti informiranja i komunikacije u sklopu projekta u obzir će se uzeti rodna perspektiva te će se u verbalnom i vizualnom izražavanju voditi računa o rodnoj perspektivi i jezičnom odabiru terminologije. Ukloniti će se svi stereotipi iz komunikacije o projektu.

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

N/P

Pristupačnost ostalih sadržaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

N/P

Dodatne aktivnosti

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

N/P

Održivi razvoj

Zelena javna nabava

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

N/P

Klimatsko potvrđivanje

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

N/P

Doprinos načelu „ne čini bitnu štetu“

Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

prijavitelj će:

- Osigurati da će sva nabavljena informatička oprema biti u skladu s EU Direktivom 2009/125/EC za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom. Oprema će biti u skladu s EU direktivom 2011/65/EU za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektroničkoj opremi. Nakon uporabne faze, spomenutu otpadnu opremu sakupljat će i upravljati ovlašteni operater te obrađivati prema hijerarhiji otpada, u skladu s Direktivom 2012/19/EU.
- zahtijevati od izvođača radova osiguravanje da građevinski dijelovi i materijala koji se koriste u obnovi zgrade ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost (prema popisu tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) 1907/2006).
- osigurati da svi relevantni uređaji za vodu koji se ugrađuju moraju biti u 2 najbolja razreda potrošnje vode EU vodne oznake (EU Water Label).

- osigurati da se za relevantne investicije poduzmu mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom radova.
Projekt će biti usklađen s Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.–2027.
Po potrebi će se dostaviti Izjava glavnog projektanta, a nakon ugovaranja i Izjave izvođača radova i glavnog nadzornog inženjera o usklađenosti s DNSH načelom.

Dodatne aktivnosti

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

N/P

11 INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Tiskani mediji

Da

Ciljana skupina

Lokalno otočno stanovništvo, osobe treće životne

Elektronički mediji

Da

Ciljana skupina

Lokalno otočno stanovništvo, šira populacija.

Internet

Ne

Seminari, konferencije, radionice itd.

Da

Ciljana skupina

Lokalno otočno stanovništvo, osobe treće životne dobi, šira populacija.

Promotivni materijal

Da

Ciljana skupina

Lokalno otočno stanovništvo, osobe treće životne dobi, šira populacija.

Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta

Da

Ciljana skupina

Lokalno otočno stanovništvo, osobe treće životne dobi.

Trajna/informacijska ploča

Da

Ciljana skupina

Lokalno otočno stanovništvo, osobe treće životne dobi.

Oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji

Da

Ciljana skupina

Lokalno otočno stanovništvo, osobe treće životne dobi, šira populacija.

Oznake vidljivosti na opremi

Da

Ciljana skupina

12 PRILOZI

Popis dozvola

Naslov dokumenta	Datum izdavanja dokumenta	Rok važenja dokumenta	Status dokumenta
Mišljenja UO - VANJSKI PROSTOR	14.5.2024.		Trajan
Mišljenje UP - eNERGETSKA OBNOVA	3.7.2024.		Trajan

Prilozi i ostala obavezna dokumentacija

Naziv	Tip priloga
Ponude - Projektna dokumentacija	Ostalo
Projektna dokumentacija kojom se utvrđuje minimalna spremnost projekta	Ostalo
Obrazac 3. Izjava Prijavitelja/Partnera o osiguranim sredstvima	Ostalo
Ponude - Edukacije i radionice "Aktivno starenje"	Ostalo
Ponude - Energetska obnova	Ostalo
Ponude - Promidžba i vidljivost	Ostalo
Troškovnik s referencama	Ostalo
Ponude - Uređenje vanjskog prostora	Ostalo
PREGLED I PRIPREMA INFRASTRUKTURE ZA KLIMATSKE PROMJENE_KALOS	Ostalo
9. ocijena da projekt ne podliježe obavezama vezanim uz procjenu utjecaja zahvata na okoliš	Ostalo
Obrazac 1. Izjava prijavitelja	Izjava prijavitelja
Obrazac 2. Izjava partnera	Izjava partnera
Obrazac 4. Izjava Prijavitelja/Partnera o (ne)povrativosti PDV-a	Ostalo
Obrazac 5. Opis spremnosti projekta	Ostalo

5. Izjava o imenovanju stručnog projektnog tima	Ostalo
8. dokumentacija za izračun troškova osoblja	Ostalo
Ovlaštenja za zastupanje	Ostalo